

Provincia ORISTANO

Lavori di : Per la realizzazione di un centro di emodialisi presso il presidio ospedaliero "G.A. Mastino" casa della salute di Bosa

Impresa: A.T.I. Impresa Cassarà srl, con sede in ALCAMO Via Vallenuccio, 27 (capogruppo) - AF Impianti srl; con sede in ALCAMO (TP) Via Guarrasi n° 47 - Imprea esecutrice: Soc. Consortile Mastino Bosa - con sede in ALCAMO (TP) Via Vallenuccio, n° 10

CONTRATTO in data 19/03/2015, n. 1609 di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°5 per il pagamento della quinta rata di € 65.221,17  
 Per I.V.A. 10% € 6.522,12  
 Importo da pagare € 71.743,29

| CERTIFICATI<br>Spediti precedentemente |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| N°                                     | Data       | Importo    |
| Antici.                                | 01/06/2015 | 66.954,43  |
| 1                                      | 16/09/2015 | 70.899,82  |
| 2                                      | 18/02/2016 | 145.963,95 |
| 3                                      | 12/08/2016 | 312.658,14 |
| 4                                      | 03/11/2016 | 108.104,39 |
| Totale €                               |            | 637.626,30 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto principale col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 669.544,29 al netto del ribasso d'asta;  
 - Vista la Perizia di Variante e Suppletiva di cui il relativo nuovo importo contrattuale per la somma di € 773.670,25 al netto del ribasso d'asta; Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 773.670,25 ,cioè:

|                                                |            |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| Per lavori e somministrazione                  | 773.670,25 |                  |
| Per materiali giacenti in cantiere             |            |                  |
| Per lavori in economia                         |            |                  |
| Per anticipazioni                              |            |                  |
| Sommano €.                                     | 773.670,25 |                  |
| Per oneri afferenti la sicurezza               |            |                  |
| Sommano €.                                     | 773.670,25 | 773.670,25       |
| da cui detraendo :                             |            |                  |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni            | 3.868,35   |                  |
| L'ammontare dei certificati precedenti         | 637.626,30 |                  |
| Dedotto il recupero quota parte anticip.       | 66.954,43  |                  |
| Totale deduzioni €.                            | 708.449,08 | 708.449,08       |
| <b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b> |            | <b>65.221,17</b> |

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 65.221,17 diconsi euro sessantacinquecentoventuno/17

BOSA 7-03-2017

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza 19640019/81 decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori

