

---

**OGGETTO: Liquidazione in acconto - Lotto 1-Postazioni di lavoro - Arredi Corpo DEA - Fornitura, in lotti unici non frazionabili, di arredi per il nuovo edificio "DEA" e per il nuovo corpo degenze "M" dell'Ospedale San Martino di Oristano**

---

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: **Provveditorato**

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: Dott.ssa Maria Gavina Daga

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

---

#### **IL COMMISSARIO**

##### **PREMESSO**

- che con Deliberazione D.G. n. 1053 del 09.07.2009 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in n° 5 lotti unici non frazionabili di aggiudicazione, per la fornitura di arredi per il nuovo edificio "DEA" e per il nuovo corpo degenze "M" dell'Ospedale San Martino di Oristano";
- che il lotto n° 1-Postazioni di lavoro, relativo ad arredi in acciaio a servizio degli operatori è stato aggiudicato alla Ditta G.Scibilia di Palermo per un importo complessivo di € 479.376 iva compresa di cui € 293.190,00 iva compresa per gli arredi destinati al Corpo DEA ed € 186.186,00 per quelli destinati al Corpo M;

##### **PRESO ATTO**

- che in data 03.11.2009 con nota prot. n° 81429 è stato inviato l'ordine di fornitura esecutivo alla Ditta aggiudicataria di cui sopra, con contestuale comunicazione al Direttore dell'esecuzione, ai Primari interessati e alla Direzione Lavori DEA ed M;
- che, sussistendo ancora delle problematiche relative agli aspetti impiantistici e alla scelta colori, si è reso necessario integrare la precedente comunicazione con note prot ASL nn° 24661 del 01.04.2010 e 25870 del 08.04.2010, anch'esse inviate per conoscenza al Direttore dell'esecuzione e alla Direzione lavori dei nuovi corpi ospedalieri;
- che con la medesima nota del 08.04.2010, considerata l'opportunità di concordare gli aspetti operativi legati all'effettiva consegna degli arredi, di produzione tedesca, è stato richiesto alla Ditta G.Scibilia di comunicare le date indicative di consegna e montaggio degli arredi;

#### **SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO**

Allegati:1)nota prot. 2572613 del 18.05.2010 - Servizio Tecnico Nuove Opere;  
2)nota del 20.07.2010 Ditta Scibilia + prot. ASL 50078 del 09.07.2010  
3)fatture nn° 1126/2009 e 493/2010 - Ditta Scibilia  
Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dott.ssa Maria Gavina Daga

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/07/2010 al 12/08/2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga

- che con e-mail del 03.05.2010 e del 12.05.2010 la Ditta ha comunicato al Servizio Provveditorato e alla Direzione Lavori DEA ed M le date di consegna degli arredi e il piano di montaggio degli arredi nel DEA e nel M, con arrivo della merce in unica soluzione nei giorni 24 e 25 maggio 2010, direttamente dal paese di produzione (Germania);

**VISTA** la nota prot. n° 2572613 del 18.05.2010, unita al presente atto sotto 1), con la quale il Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni in qualità di Direttore dei Lavori DEA ed M, precisa che vi è la possibilità di immagazzinare gli arredi destinati al Corpo DEA, in apposito locale del piano seminterrato e vi è anche la possibilità di permettere il montaggio degli arredi nel Corpo M mentre rappresenta l'impossibilità di procedere al montaggio degli arredi nel Corpo DEA, in quanto ancora interessato da lavorazioni interne e quindi con presenze in cantiere di personale estraneo all'Azienda;

**PRESO ATTO**

- che con nota del 09.07.2010 il Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera, incaricato dell'esecuzione del presente appalto, ha comunicato l'avvenuto montaggio e collaudo degli arredi nel Corpo M mentre ha confermato il rinvio del montaggio degli arredi consegnati per il Corpo DEA, proponendo in considerazione dell'avvenuta consegna degli arredi attualmente immagazzinati in alcuni locali del DEA, il pagamento in acconto nella misura del 70% della fattura emessa dalla Ditta a fronte dell'accettazione del rinvio del montaggio resosi necessario per esclusive esigenze dell'Azienda;

- che con nota prot. n° 50078 del 09.07.2010 il RUP del procedimento, nel contemperamento di tutte le esigenze sia quelle dell'Amministrazione sia quelle della Ditta e al fine di evitare possibili contenziosi, ha proposto l'accordo di cui sopra con pagamento in acconto delle competenze nella misura del 70% e rinvio del saldo del 30% all'atto del montaggio e collaudo degli arredi, che dovrebbe concludersi entro la fine del corrente anno;

- che con nota del 20.07.2010, unita sotto 2) al presente atto la Ditta Scibilia di Palermo ha accettato le condizioni di cui sopra;

**VISTE** le fatture della Ditta G.Scibilia n° 1126 del 26.11.2009 per un importo di € 40.140,00 iva compresa, relativa a n° 4 composizioni unità di lavaggio (n° 3 lavapadelle + n° 1 vuotatoio) richieste come anticipi di fornitura, e la fattura n° 493 del 08.06.2010, per un importo di € 253.050,00 iva compresa, relativa ai restanti arredi previsti per il Corpo DEA, unite sotto 3) al presente atto;

**CONSIDERATO**

- che gli arredi sono stati consegnati e sono attualmente immagazzinati in colli presso i locali del piano seminterrato del DEA, come attestato dal Direttore dell'esecuzione del presente appalto e come risulta dai DDT sottoscritti dall'incaricato della DSO del P.O. San Martino;
- che il rinvio del montaggio e del collaudo degli arredi destinati al Corpo DEA è dipeso dalle problematiche inerenti la presenza di lavorazioni in corso all'interno con la presenza di personale estraneo all'Azienda, come attestato dal Direttore dei

lavori dei nuovi Corpi DEA ed M, e pertanto da esigenze esclusive dell'Azienda;

**RITENUTO** per quanto sopra, nel contemperamento delle esigenze dell'Azienda con quelle dell'Azienda e al fine di evitare possibili contenziosi, di provvedere a fronte della posticipazione del montaggio degli arredi accettata dalla Ditta G.Scibilia alla liquidazione in acconto delle fatture sopraindicate nella misura del 70% con rinvio del pagamento del saldo del 30% all'atto del collaudo degli arredi, che dovrebbe concludersi entro la fine del corrente anno;

Per i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

1) di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta G.Scibilia e Figlio di Palermo dell'importo complessivo di € 205.233,00 iva compresa di cui € 28.098,00 iva compresa, in acconto sulla fattura 1126/2009 ed € 177.135,00 iva compresa, in acconto sulla fattura n° 493/2010;

2) di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento di cui alla D.G.R. 40/25 del 09.10.2007 - codice intervento n° 23, denominato "Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche";

3) di imputare la spesa di € 205.233,00 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" e sul C.d.C. 5AAE00, dando atto che il dettaglio dei C.d.C. interessati verrà indicato all'atto dell'inventariazione dei beni;

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'appaltatore di cui sopra, Ditta Giovanni Scibilia e Figlio S.p.A. di Palermo;

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio, al Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera e al Servizio Tecnico Nuove opere e Ristrutturazioni, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

**IL COMMISSARIO**

**Dott. Giovanni Panichi**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Serafinangelo Ponti