

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL POLIAMBULATORIO DI
VIA MAZZINI NEL COMUNE DI LACONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA
DELLA SALUTE.**

**CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELAZIONE**

(Art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 12.04.2006, n° 163)

Visto il contratto repertorio ASL n. 1454/2014 del 11/03/2014 per l'importo di euro 174.613,32 + iva 22%, dei quali euro 168.613,32 per lavori ed euro 6.000,00 quali oneri per la sicurezza.

Visto l'atto di sottomissione n° 1 repertorio ASL n. 1583/2014 del 02/12/2014 per l'importo aggiuntivo di euro 16.746,62 + iva 22%.

Visto il progetto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento del poliambulatorio di via Mazzini nel Comune di Laconi per la realizzazione della Casa della Salute e la perizia di variante n° 1.

Scadenza definitiva del tempo utile: per effetto della perizia di variante e suppletiva n° 1 il tempo utile è stato aumentato di giorni 30, per cui la scadenza risulta essere il 04/05/2015.

Ultimazione dei lavori: accertata il 04/05/2015 come da relativo verbale e quindi entro il tempo utile.

*Importo lavori di contratto contabilizzati con lo stato finale
compreso oneri per la sicurezza*

Euro 188.925,66

*A dedurre acconti corrisposti all'impresa in base a
n° 3 certificati di pagamento*

Euro 186.400,00

Restano

Euro 2.525,66

Assicurazioni sociali: L'impresa risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito: non risultano notificate richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi: dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori geometra Gino Gabbrielli il giorno 14/05/2015 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del signor Giovanni Satta Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Il Direttore del Servizio
(Ing. ~~Giorgio Tuveri~~)

EDIMP S.N.C.
di Satta Alessandro & Satta Giovanni
Località Fronte Cap. 443
07100 BATTADA (CA)
C.F./P. IVA 02339030000

Con il signor Satta ho innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Demolizione e risanamento di parti non strutturali di solaio di copertura e rifacimento di manto di copertura, di impermeabilizzazione e di coibentazione e accessori di gronde e pluviali, rimozione di infissi interni, esterni, impianti elettrici, idrici e di riscaldamento, demolizione di murature di laterizio, di apparecchi igienici, di pavimentazioni interne e di rivestimenti di pareti, spicconatura di intonaci, rifacimento di tramezzature interne, di intonaci con rasatura, marmi per soglie, pavimentazioni con piastrelle di gres porcellanato e antiscivolo, rivestimento pareti con piastrelle e con pvc, punti idrici e scarico, apparecchi igienico sanitari completi di rubinetterie anche per servizio disabili, tinteggiatura pareti, impianto elettrico completo con quadro generale, centralini ambulatori, prese corrente, punti luce, segnalazione uscite sicurezza, allarmi bagno, impianto fonia-dati con armadio di permutazione, prese fonia-dat, presa tv, impianto citofonico, equipotenziale bagni e ambulatori medici, impianto di terra generale.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine vari riscontri su misure e quantità, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate sugli atti contabili.

Il Direttore dei Lavori, anche in veste di Rappresentante della Azienda Sanitaria Locale n° 5, dichiara, con la firma del presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato :

- Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Edimp Snc corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- Che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- Che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma in netti euro 182.925,66 + euro 6.000,00 di oneri per la sicurezza;
- Che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa Inail di con effetto continuativo e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

Il Direttore del Servizio
(Ing. Giorgio Tuvèri)

CERTIFICA

EDIMP S.
di Satta Alessandro & Snc
Località Fronte C.
07020 PATTAC
C.F./P. IVA 0233



Che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall' impresa

Edimp Snc e liquida il relativo importo in netti Euro 188.925,66

*(dei quali euro 182.925,66 per lavori soggetti a ribasso d'asta
e euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza)*

Da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per Euro 186.400,00 -

Resta il credito di Euro 2.525,66

(diconsi euro duemilacinquecentoventicinque/66) + iva 22%

Da pagarsi all' impresa medesima dopo la approvazione del presente atto.

Oristano, 14 /05/2015

**Il Direttore dei Lavori
geometra Gino Gabbrielli**



**Per l'impresa Appaltatrice
signor Giovanni Satta**



**Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ingegnere Giorgio Tuveri**

