

ALLA"

# Servizio Sanitario - Regione Sardegna

## Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

pag. 1

### STATO AVANZAMENTO LAVORI

#### N. 1 A TUTTO IL 02/12/2014

**OGGETTO:** Ristrutturazione ed adeguamento del Poliambulatorio di Via Mazzini a Laconi, per la realizzazione della Casa della Salute

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

**IMPRESA:** Edimp Snc di Satta Alessandro e Satta Giovanni - Pattada (SS)



IL COLLABORATORE TECNICO  
( Geom. Gino Gabrielli )

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 003	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA IN LEGNO PER UNA SUPERFICIE FINO A 3 m2 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelai ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 SOMMANO m2	45,26	15,10	683,43
2 009	RIMOZIONE DEI COLPI SCALDANTI IN GHISA - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e st ... iere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato SOMMANO cadauno	20,00	16,95	339,00
3 011	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATO SPESSORE cm 8 - Demolizione di muratura in mattoni di laterizio forato spessore cm. 8, anche voltata, eseguita totalmente a ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. SOMMANO m2	67,06	13,52	906,65
4 013	ASPORTAZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a ma ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. SOMMANO cadauno	12,00	26,10	313,20
5 017	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA - Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito prov ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. SOMMANO m	70,76	14,20	1'004,79
6 029	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI SPESSORE cm 8 - Muratura in mattoni laterizi forati spessore cm. 8, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo ... sabbia, compreso ponteggi, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto SOMMANO m2	103,97	22,94	2'385,07
7 004	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA PER UNA SUPERFICIE DAI 3,01 AI 5 m2 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, sm ... conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2 SOMMANO m2	3,26	12,22	39,84
8 010	RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN VISTA DI IMPIANTI TECNOLOGICI - Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo ci ... rasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato a corpo SOMMANO cadauno	2,00	189,40	378,80
9 014	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano ... ferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. SOMMANO cadauno	1,00	35,51	35,51
10 015	RIMOZIONE DI RUBINETTERIA - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, ... osito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo SOMMANO cadauno	13,00	5,50	71,50
11 002	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA - Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legn ... sito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. SOMMANO m2	385,01	15,71	6'048,51
12 023	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIMENSIONI cm.10x10 - Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera di alluminio dimensioni cm. 10x10, spessore 0,8 mm, a sezio ... al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc, compreso l'onere dei ponteggi o del cestello SOMMANO m	54,18	23,67	1'282,44
13 024	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE DIAMETRO 80 mm - Fornitura e posa in opera di discendente pluviale in tubo di pvc serie pesante a sezione circolare, dato in ... o, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm, compreso l'onere dei ponteggi o del cestello SOMMANO m	23,39	9,47	221,50
14	Oneri per costruzione di dispositivo anticaduta e apprestamenti mobili necessari per l'esecuzione delle lavorazioni			
	A R I P O R T A R E			13'710,24



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'710,24
NP 01	interne sul solaio, composti da ponteggio metallico fisso e mont ... oiezione orizzontale di superficie. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2	276,68	26,04
15 NP 02	Demolizione di elemento di solaio (in travetti di cemento armato e laterizi) non strutturale, quale tavella posta nella parte inferiore dell'elemento strutturale, comprese la demol ... ei materiali sciolti presso deposito provvisorio posto nell'area di cantiere. Valutata per effettiva superficie rimossa.	SOMMANO m2	290,23	22,10
16 NP 03	Risanamento parte strutturale di solaio a travetti mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili incoerenti in fase di distacco; spazzolatura manuale o ... e le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto. Successiva rasatura con rasante fibro rinforzato.	SOMMANO m2	325,03	118,37
17 NP 04	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 q.li; compr ... pianto nonchè il viaggio di andata di ritorno e gli oneri di smaltimento per rifiuti normali, esclusi rifiuti speciali.	SOMMANO m3	40,57	37,88
18 NP 05	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia superiore in scaglie di ardesia, realizzato mediante fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata elastoplastomer ... dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto, con finitura faccia superiore colore grigio naturale.	SOMMANO m2	385,01	11,77
19 NP 06	Coibentazione termica di terrazze e coperture realizzata mediante forniture e posa in opera di pannelli stampati in poliestirene espanso sinterizzato tipo Sofitec avente le seguen ... tavole prismatiche dimensioni cm. 8x4 lungo il canale di gronda e la fornitura e posa del pettine antipasseri perimetrale.	SOMMANO m2	385,01	48,14
20 NP 07	Copertura a tetto con tegole tipo Portoghesi in laterizio, realizzata mediante fornitura e posa in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa l ... a delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a 1 m2.	SOMMANO m2	385,01	45,77
Parziale LAVORI A MISURA euro				108'027,52
T O T A L E euro				108'027,52
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>IL COLLABORATORE TECNICO</b>  <i>(Geom. Dino Gabrielli)</i> </div> <div style="text-align: center;">   <b>EDIMP S.n.c.</b>  di Satta Alessandro &amp; Satta Giovanni  Località Fronte Concas  07016 PATTADA (ss)  C.F. / P. IVA 023390011 </div> </div>				
	A R I P O R T A R E			

# Servizio Sanitario - Regione Sardegna

## Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

**OGGETTO:** Ristrutturazione ed adeguamento del Poliambulatorio di Via Mazzini a Laconi, per la realizzazione della Casa della Salute

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

**IMPRESA:** Edimp Snc di Satta Alessandro e Satta Giovanni - Pattada (SS)

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 109'400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	02/12/2014	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/03/2013 repertorio n. 1454 in data 11/03/2013 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	108'027,52
Quota oneri sicurezza	2'000,00
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>110'027,52</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	550,14
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>550,14</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>109'400,00</b>
per I.V.A. al 22%	24'068,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>133'468,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 109400,00 oltre IVA, come per legge.  
Diconsi: (centonovemilaquattrocento/00).

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 14716406/71

Il Direttore dei Lavori

Oristano, 02/12/2014

Il Direttore dei Lavori  
IL COLLABORATORE TECNICO  
(Geom. Gino Gabrielli)

L'Impresa  
di Satta Alessandro & Satta Giovanni  
Località Fronte Concas  
07016 PATTADA (SS)  
C.F. / P. IVA 02339070900

Il Responsabile del  
Procedimento  
Il Direttore del Servizio  
(Ing. Giorgio Tuvèri)