

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

ORISTANO

Via Carducci n. 35



PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO

Via Rockefeller 23 - ORISTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Marcello Serra

TECNICO INCARICATO

Ing. Paride Lucotti

COLLABORATORE

Ing. Franco Sardu

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
QUINTO PIANO CORPO P
U.O. PEDIATRIA

TAVOLA:

All. 14

TITOLO:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Cronoprogramma delle lavorazioni

DATA:

NOVEMBRE 2013

DIRETTORE SANITARIO:

Dott. ORLANDO SCINTU

DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Dott.ssa MARIA GIOVANNA PORCU

DIRETTORE GENERALE

Dott. MARIANO MELONI

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione opere	Durata	Settimane																																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Apprestamenti cantiere (OS)	365	€ 15.300,00																																																											
Ponteggio	56	€ 7.385,70																																																											
Demolizioni - Tramezzature - Opere murarie al grezzo	70	€ 89.910,09																																																											
Impianto idrico - sanitario / antincendio	70	€ 24.432,60																																																											
Predisposizione Impianto elettrico, di condizionamento ed impianti speciali	105	€ 112.620,95																																																											
Impianto gas medicali	70	€ 16.315,95																																																											
Opere edili di finitura	175	€ 162.117,12																																																											
Infissi interni ed esterni	42	€ 119.117,94																																																											
Completamento Impianto di condizionamento	70	€ 20.150,15																																																											
Completamento Impianto elettrico	77	€ 45.706,30																																																											
Completamento Impianti speciali	63	€ 46.060,29																																																											

Produzione Mensile	€ 8.765,70	€ 37.124,05	€ 37.124,05	€ 57.145,67	€ 91.068,13	€ 57.130,99	€ 49.622,93	€ 27.098,74	€ 116.398,53	€ 115.545,95	€ 60.012,70	€ 78.262,56
--------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Avanzamento progressivo	€ 8.765,70	€ 45.889,75	€ 83.013,80	€ 140.159,47	€ 231.227,60	€ 288.358,59	€ 337.981,52	€ 365.080,26	€ 481.478,79	€ 597.024,74	€ 657.037,44	€ 735.300,00
-------------------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------