



Prot. 3702246

Oristano 02/04/12

Spett.le RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ING. MARCELLO SERRA

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL P.O. SAN
MARTINO DI ORISTANO
AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DEL RIBASSO D'ASTA.

Il sottoscritto Geom. Tonino Selis Direttore dei lavori per la realizzazione di un'isola ecologica al servizio del P.O. San Martino di Oristano chiede di poter utilizzare la somma del ribasso d'asta di Euro 4.028,00 per eseguire le seguenti lavorazioni al fine di migliorare la buona riuscita dell'opera in oggetto:



1. Durante la realizzazione dello scavo di sbancamento, si è constatato la scarsa consistenza del sottofondo a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal sottosuolo, pertanto si rende necessario, la posa in opera di geotessile nontessuto interposto tra il terreno naturale e la massicciata eseguita con tout-venant di cava;
2. Realizzazione di un pavimento industriale in sostituzione del pavimento in cls previsto in progetto, in quanto il pavimento industriale è realizzato con calcestruzzo additivato con fibra sintetica per ridurre drasticamente le fessurazioni da ritiro del calcestruzzo e la rifinitura superficiale con pastina di polvere di quarzo e cemento lisciata per renderla impermeabile, quindi evitare infiltrazioni di liquidi inquinanti nel sottosuolo, dovuti da percolazioni e dal lavaggio di cassonetti e da l'acqua piovana.

Oristano, 02/04/2012

Il Direttore dei Lavori.

.....
Si autorizza
Ing. Marcello Serra

CONTABILITA' ISOLA

N. Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE				UNITA' DI MISURA	QUANTITA'		prezzo unitario	importo
		n.	lungh.	largh.	altezza		parziali	TOTALE		
1	SCOTICAMENTO TERRENO					MQ	324,73	2,00	649,45	
2	RIMOZIONE DELLA RECINZIONE					ML	30,80	8,00	246,40	
3	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA					MC	111,64	11,00	1 228,04	
4	TUBO IN PVC PER FOGNATURA MM 200					ML	129,05	35,50	4 581,28	
5	POZZETTO PREFABBRICATO 30X30X40					N.	2	160,00	320,00	
6	POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X80					N.	1,00	128,60	128,60	
8	STRATO DI FONDAZIONE DELLA MASSICCIA					MC	63,08	23,00	1 450,84	
7	POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X140					N.	1,00	168,00	168,00	
10	RECINZIONE IN RETE METALLICA					ML	75,05	33,00	2 476,65	
11	CANCELLO SCORREVOLE					N.	2,00	880,00	1 760,00	
12	IMPIANTO ELETTRICO					CAD	1,00	3 000,00	3 000,00	
13	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE					MQ	75,28	9,00	677,52	
14	IMPIANTO IDRICO					CAD	1,00	460,60	460,60	
15	COMPENSO CONFERIMENTO IN DISCARICA					T.	122,61	12,50	1 532,63	
	SOMMANO LAVORI								18 680,00	
	NUOVE LAVORAZIONI									
16	PAVIMENTO INDUSTRIALE SPESSORE 15 CM.					MQ	324,69	37,00	12 013,53	
17	GEOTESSILE NONTESSUTO					MQ	291,64	4,63	1 350,29	
	SOMMANO								13 363,82	
	SOMMANO LAVORI A MISURA E A CORPO								32 043,82	
	SI DEDUCE MANODOPERA ESCLUSA DAL RIBASSO								- 7 000,00	
	SOMMANO LAVORAZIONI A RIBASSO								25 043,82	
	RIBASSO D'ASTA DEL 20,14% SU E. 25.043,82								- 5 043,82	
	SOMMANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO								20 000,00	
	SOMMANO MANODOPERA ESCLUSA DAL RIBASSO								7 000,00	
	ONERI PER LA SICUREZZA								540,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE								27 540,00	
	L'IMPRESA TRATTAMENTI AERAZIONE S.R.L. L. An. Sigla Prov. Uniso  Via S. Stefano Grassano					IL DIRETTORE DEI LAVORI 				
						IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 