



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"PROGRAMMA PAC - Piano di Azione Coesione DGR 60/1 del 02.12.2015"

Soggetto attuatore: Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

Intervento: Casa della Salute - Comune di TERRALBA (completamento, arredi e attrezzature)

Importo già liquidato a titolo di acconto (Determinazione n. 445 del 18/04/2012)

Importo residuo da liquidare

Importo € 2.235.000,00
€ 183.500,00
€ 2.051.500,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno
Avanzamento finanziario	€ 183.500,00					
Avanzamento procedurale	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno	6° anno
Nomina RUP e Richiesta CUP	novembre					
LAVORI						
Acquisizioni aree	ottobre					
Progetto preliminare	novembre-dicembre	gennaio-febbraio				
Attidamento incarico/approvazione progetto						
Approvazione urbanistica intervento Comune di Terralba		marzo-aprile				
Procedura affidamento incarichi professionali		luglio-agosto				
Conferimento incarichi professionali		settembre-ottobre				
Progettazione definitiva/esecutiva		settembre-ottobre				
Approvazione progetto esecutivo		ottobre				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		novembre-dicembre				
Pubblicazione bando		novembre-dicembre				
Presentazione delle offerte		dicembre				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		dicembre				
Aggiudicazione definitiva			gennaio-febbraio			
Stipula contratto			febbraio-marzo			
Consegna lavori			marzo-aprile			
I SAL			luglio-settembre			
II SAL			ottobre-novembre			
III SAL			dicembre			
IV SAL				gennaio-febbraio		
V SAL				febbraio-marzo		
VI SAL				marzo-maggio		
Fine lavori				giugno-settembre		
Collaudi/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				ottobre-novembre		
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi				dicembre		
Avvio procedure					gennaio-marzo	
Fine procedure e collaudi					settembre-novembre	
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione					dicembre	

RUP

RUS

[Signature]

[Signature]

ALL. A ALLA DELIBERA
C.S. n° del
composto da n° 3 pag.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA**REALIZZAZIONE****A. Importo dei Lavori**

A.1	Importo lavori a base d'asta	euro	1.340.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	40.000,00
Totale importi dei lavori (A.1 + A.2)		euro	1.380.000,00

B. Somme a disposizione della Amministrazione

B.1	Spese tecniche, progettazione, Direzione Lavori, relazione idro-geologica, coordinamento sicurezza e collaudi, comprensive di contributi previdenziali e assicurazioni 15% circa di A.1 + A.2	euro	205.000,00
B.2	Accantonamento di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 3% circa di A.1 + A.2	euro	41.000,00
B.3	Spese pubblicità	euro	5.000,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	euro	10.780,00
Totale importi delle somme a disposizione della Amministrazione (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)		euro	261.780,00

C. I.V.A.

C.1	Iva sui lavori 10% di A.1 + A.2 euro 138.000,00	euro	138.000,00
C.2	Iva su somme a disposizione 22% di B.1+B.2+B.3	euro	55.220,00
Totale importi I.V.A. (C.1 + C.2) euro 193.220,00		euro	193.220,00
TOTALE		euro	1.835.000,00

MESSA IN FUNZIONE

Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione (iva compresa)		euro	400.000,00
TOTALE		euro	2.235.000,00

Intervento	Importo assegnato	Importo erogato a titolo di acconto	Importo residuo da erogare
Cassa della Salute Comune di Terralba	€ 2.235.000	€ 183.500	€ 2.051.500

70% acconto	€ 128.450
-------------	-----------

2016 cronoprogramma	2017 cronoprogramma	2018 cronoprogramma	2019 cronoprogramma	TOTALE
€ 183.500,00		€ 1.835.000,00	€ 400.000,00	€ 2.418.500,00

% anticipo 8

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
REALIZZAZIONE			
A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo lavori a base d'asta	euro	1.340.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	40.000,00
Totale importi dei lavori (A.1 + A.2)		euro	1.380.000,00
B. Somme a disposizione della Amministrazione			
B.1	Spese tecniche, progettazione, Direzione Lavori, relazione idro-geologica, coordinamento sicurezza e collaudi, comprensive di contributi previdenziali e assicurazioni 15% circa di A.1 + A.2	euro	205.000,00
B.2	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 3% circa di A.1 + A.2	euro	41.000,00
B.3	Spese pubblicità	euro	5.000,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	euro	10.780,00
Totale importi delle somme a disposizione della Amministrazione (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)		euro	261.780,00
C. I.V.A.			
C.1	Iva sui lavori 10% di A.1 + A.2 euro 138.000,00	euro	138.000,00
C.2	Iva su somme a disposizione 22% di B.1+B.2+B.3	euro	55.220,00
Totale importi I.V.A. (C.1 + C.2) euro 193.220,00		euro	193.220,00
TOTALE		euro	1.835.000,00
MESSA IN FUNZIONE			
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione (iva compresa)		euro	400.000,00
TOTALE		euro	2.235.000,00