+P AS www.a	<b>L</b> Oristano	
e gestione o	logistica, servizi generali del patrimonio Orlstano, E-mall ausl.orlstano@tlscall.lt	
oggetto: Ristrutturazione e adeguar di via Mazzini a Laconi, p Casa del	per la realizzaz	
TITOLO: PROGETTO DEFINITIVO - ES CRONOPROGRAMMA DELL LAVORAZIONI		DATA: MAGGIO 2013 ALLEGATO H
I TECNICI PROGETTISTI: Geom. Gino Gabbrielli Ing. Daniele Saba	IL RESPONSABILE DEL PR Ing. Giorgio Tuveri	OCEDIMENTO:

		SETTIMANE
DESCRIZIONE OPERE	DURATA 99	2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
ALLESTIMENTO CANTIERE E SICUREZZA, DEMOLIZIONI, COIEBNTAZIONE E MANTO COPERTURA, REVISIONE INTONACI	99	
INTONACI, RASATURE, MARMI, IMP. IDRICO, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	120	
BATTISCOPA, INPIANTI CONDIZIONAMENTO- IDRICO-ELETTRICO	180	
INPIANTI CONDIZIONAMENTO-IDRICO_ELETTRICO- FONIA/DATI, INFISSI	240	
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO-ELETTRICO- FONIA/DATL, CONTROSOFFITI, INFISSI, TINTEGGIATURE	300	
PORTE; SANITARI, IMPIANTO ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO	3 6 5	

PRODUZIONE PER S.A.L. Euro	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.661,77
AVANZAMENTO PROGRESSIVO Euro	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	219.661,77

## CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI