

3) di imputare la spesa complessiva di € 178.678,27 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso ed accanti" Aut. n°485/2011 e sul C.d.C. 5AAE00, dando atto che il dettaglio dei C.d.C. interessati verrà indicato all'atto dell'inventariazione dei beni;

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'appaltatore di cui sopra, Ditta Industrie G. Malvestio di Villanova (PD) - Codice CIG **0264246EAE**;

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Bilancio, al Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera e al Servizio Tecnico Nuove opere e Ristrutturazioni, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE**Dott. Mariano Meloni**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Luciano Oppo Dott. Nicolò Orrù

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati: 1) nota prot. 2572613 del 18.05.2010 - Servizio Tecnico Nuove Opere;
2) nota del 28.01.2011 - Direttore U.O. Direzione Ospedaliera;
3) nota del 09.02.2011 - Ditta Malvestio
4) fatture n° 1086/S-2010; 1087/S-2010; 1381/S-2010; 1357/S-2010 - Ditta GIVAS

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Gavina Daga

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/06/2011 al 13/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Liquidazione in acconto - Lotto 2-Arredo Fisso - Arredi Corpo DEA ed M - Fornitura, in lotti unici non frazionabili, di arredi per il nuovo edificio "DEA" e per il nuovo corpo degenze "M" dell'Ospedale San Martino di Oristano
Codice CIG **0264246EAE**

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **Provveditorato**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: Dott.ssa Maria Gavina Daga

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE**PREMESSO**

- che con Deliberazione D.G. n. 1053 del 09.07.2009 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in n° 5 lotti unici non frazionabili di aggiudicazione, per la fornitura di arredi per il nuovo edificio "DEA" e per il nuovo corpo degenze "M" dell'Ospedale San Martino di Oristano;
- che il lotto n° 2-Arredo fisso (arredi camere di degenza, accessori bagni ecc) è stato aggiudicato alla Ditta Industrie Guido Malvestio di Padova per un importo complessivo di € 255.254,68 iva compresa, di cui € 120.080,68 per il Corpo "DEA" ed € 135.174,00 per il Corpo degenze "M";
- che con diversi atti deliberativi (Delibere C.S. n° 356 del 01.04.2010, n°532 del 08.06.2010 e n°904 DEL 08.10.2010) si è affidata alla medesima Ditta Malvestio, mediante estensione e completamento di fornitura, la fornitura degli arredi per le camere degenza per i nuovi reparti Ospedalieri (SPDC e Riabilitazione codice 75) che trovano spazio nel piano terra del Corpo M;

PRESO ATTO

- che in data 06.04.2010, una volta definiti da parte del Direttore dell'esecuzione gli aspetti relativi ai colori degli arredi, è stato inviato l'ordine esecutivo della fornitura principale, con contestuale comunicazione al Direttore dell'esecuzione e alla Direzione Lavori DEA ed M;
- che nei mesi di aprile e giugno 2011 sono stati inviati anche gli ordini esecutivi per gli arredi acquisiti in estensione di fornitura per il SPDC e per la Riabilitazione codice 75;

VISTA la nota del 08.04.2010, unita al presente atto sotto 1), con la quale il Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni in qualità di Direttore dei Lavori DEA ed M, precisa che vi è la possibilità di immagazzinare gli arredi destinati al Corpo DEA, in apposito locale del piano seminterrato e vi è anche la possibilità di permettere il montaggio degli arredi nel Corpo M mentre

rappresenta l'impossibilità di procedere al montaggio degli arredi nel Corpo DEA, in quanto ancora interessato da lavorazioni interne e quindi con presenze in cantiere di personale estraneo all'Azienda;

PRESO ATTO

- che con nota del 08.04.2011, unita sotto 2) al presente atto, il Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera, incaricato dell'esecuzione del presente appalto, dà atto che è stata completata la consegna ed il montaggio da parte della Ditta Malvestio di tutti gli arredi ordinati per il Corpo M, compresi quelli relativi al nuovo SPDC e al nuovo reparto di Riabilitazione ma rappresenta la necessità di rinviare le operazioni di montaggio degli arredi previsti per il Corpo DEA, attualmente immagazzinati in colli in appositi locali del medesimo edificio, in quanto sussistono ancora delle problematiche relative ai lavori di completamento e ai collaudi dei nuovi Corpi Ospedalieri;

- che nella medesima nota il Direttore dell'esecuzione propone, in analogia con quanto accaduto per i restanti lotti e in considerazione dell'avvenuta consegna degli arredi, il pagamento in acconto nella misura del 70% delle fatture emesse dalla Ditta a fronte dell'accettazione del rinvio delle operazioni di montaggio per il Corpo DEA, resosi necessario per esclusive esigenze dell'Azienda;

CONSIDERATO

- che la Ditta Malvestio nella fatturazione dell'ordinativo principale non ha distinto la fornitura prevista per il DEA e quella invece prevista per il Corpo M e pertanto si rende necessario prevedere il pagamento in acconto anche per la parte di fornitura relativa all'ordinativo principale, per cui il montaggio è stato già effettuato (arredi Corpo M);

- che con nota prot. n° 29052 del 22.04.2011 il RUP del procedimento, nel contemperamento di tutte le esigenze sia quelle dell'Amministrazione sia quelle della Ditta e al fine di evitare possibili contenziosi, ha proposto l'accordo di cui sopra con pagamento in acconto delle competenze nella misura del 70% e rinvio del saldo del 30% all'atto del collaudo degli arredi, che dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2011, con la precisazione invece che per gli arredi installati presso il nuovo SPDC ed il reparto di Riabilitazione in quanto fatturati separatamente sarà possibile il pagamento integrale delle competenze in esito al collaudo positivo degli arredi;

- che con nota del 26.04.2011, unita sotto 3) al presente atto la Ditta Malvestio ha accettato le condizioni di pagamento cui sopra;

VISTE le seguenti fatture della Ditta Malvestio, unite sotto 4) al presente atto:

- n°0101311 e n° 0101313 del 29.06.2010 per un importo rispettivamente di € 5.937,98 iva compresa e di € 2.283,84 relative alla fornitura di diafanoscopi per entrambi i nuovi corpi ospedalieri;
- n° 0101370 del 30.06.2010 per un importo di € 168.200,45 iva compresa relativa alla fornitura di arredi per camere degenze e accessori bagni per entrambi i nuovi corpi ospedalieri;
- n° 0101733 del 31.07.2010 per un importo di € 13.674,34 iva compresa, relativa alla fornitura di arredi per camere degenza per il Corpo DEA - P.O. San Martino;

- n° 0101734 del 31.07.2010 per un importo di € 65.158,08 iva compresa, relative alla fornitura di arredi per camere degenza per il Corpo M - P.O. San Martino;

CONSIDERATO

- che tutti gli arredi sono stati consegnati, che per quelli previsti per il Corpo M è stato effettuato anche il montaggio e gli altri destinati al Corpo DEA sono attualmente immagazzinati in colli presso i locali del medesimo edificio, come attestato dal Direttore dell'esecuzione del presente appalto in conformità ai DDT sottoscritti dal medesimo Direttore e suoi incaricati;

- che il rinvio del montaggio e del collaudo degli arredi previsti per il Corpo DEA si è reso necessario per la presenza delle problematiche esposte dalla Direzione Lavori e dal Direttore dell'esecuzione in ordine ai lavori residui e ai collaudi, e pertanto per esigenze dell'Azienda;

RITENUTO per quanto sopra, nel contemperamento delle esigenze dell'Azienda con quelle della Ditta e al fine di evitare possibili contenziosi, di provvedere a fronte della posticipazione del montaggio e collaudo degli arredi, accettata dalla Ditta Malvestio, alla liquidazione in acconto delle fatture sopraindicate nella misura del 70% con rinvio del pagamento del saldo del 30% all'atto del collaudo degli arredi;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta Industrie G. Malvestio di Villanova PD) dell'importo di € 178.678,27 iva compresa, corrispondente all'acconto del 70% sulle n° 4 fatture richiamate in premessa come da tabella seguente:

n° fattura	Importo iva/c	Acconto 70%	Saldo 30%
0101311/2010	€ 5.937,98	€ 4.156,58	€ 1.781,40
0101313/2010	€ 2.283,84	€ 1.598,69	€ 685,15
0101370/2010	€ 168.200,45	€ 117.740,31	€ 50.460,14
0101733/2010	€ 13.674,34	€ 9.572,04	€ 4.102,30
0101734/2010	€ 65.158,08	€ 45.610,65	€ 19.547,42
TOTALE	€ 255.254,69	€ 178.678,27	€ 76.576,41

2) di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con i finanziamenti di cui alla D.G.R. 40/25 del 09.10.2007

- **codice intervento n° 23**, denominato "Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche" per la parte di € 84.056,47;

- **codice intervento n° 24** denominato "Corpo M P.O. San Martino Arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori" per la parte di € 94.621,80;