



VIA RENZO LACONI 18
EX V.LE MONASTIR KM 5.200 – Tel.070/212020 - 240788
TELEFAX 070/240980
09122 CAGLIARI
e-mail: teraponsrl@terapon.191.it
COD.FISC.E PART.IVA N. 00517460929

Cagliari, 27 Ottobre 2009

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 5
Servizio Provveditorato
Ufficio Tecnico
Via Carducci , n. 35
09170 - Oristano

Prot. 991/09/MP/rm

A seguito sopralluogo effettuato dai nostri Tecnici in presenza dell'Ing. Serra, Ing. Podda e Geom. Concudu, in data 21/10/2009, presso il nuovo edificio DEA dell'Ospedale "San Martino" di Oristano e Ospedale di Bosa, Vi proponiamo un breve riepilogo degli accordi presi con i Vostri Tecnici per quanto riguarda le variazioni concordate inerenti le apparecchiature da installare nei P.P.O.O. di Oristano e di Bosa:

- 1) Per l'Ospedale di Oristano siamo in attesa, da parte dell'Ing. Barbara Podda, delle planimetrie dei locali dove devono essere installate le travi pensili, affinché noi possiamo a nostra volta sviluppare a nostre spese i disegni per la realizzazione degli attacchi a soffitto, affinché si possano realizzare così come previsto nel contratto a pag. 12/13 (La committenza predispone gli attacchi a soffitto per l'installazione di travi pensili da parte del fornitore)
- 2) Per i calcoli del Pronto Soccorso sono stati modificati i punti di installazione delle travi, pertanto la Terapon /San Marco provvederà a modificare i disegni meccanici che vi invierà successivamente.

Inoltre in accordo con Voi e a titolo gratuito da parte nostra saranno fornite le apparecchiature nelle seguenti colorazioni: BIANCO – GIALLO – VERDE – ROSSO come da Voi richiesto.

- 3) Per l'Ospedale di Bosa era prevista una fornitura di n.86 travi a un posto letto di lunghezza 1300 e con un tipo di equipaggiamento. Dal sopralluogo effettuato e dagli accordi intercorsi con la Dott.ssa Piras Daniela e con il tecnico dell'Ospedale di Oristano Sig. Concudu Dino si è stabilito di realizzarle diversamente.

Pertanto le varianti consistono:

- a. Aggiunta di un trasformatore per apparecchiature elettromedicali 220/24 per generare la bassa tensione
- b. N.1 relè passo passo per accensione della luce di lettura tramite perella comandata dal paziente
- c. Sostituzione del sistema di comando (perella) che il paziente utilizzerà per le chiamate infermiera e accensione della luce di lettura.

- d. Modifica della lunghezza delle travi
n.34 travi 2 1 p.l. da 1300 a 1800 mm
n.20 travi 2 2 p.l. da 3600 mm
n.1 trave 2 3 p.l. da 4800 mm

Pertanto il nuovo importo è di €114,00/cad. x 77 posti letto, per un totale di €8.778,00.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo

Distinti saluti.
Terapon S.r.l.